

График ППР
электротехнического оборудования на 2020 год

										11,943	11,5	21,9	7,66	8,71	3,83	11,9	11,5	21,9	7,66	8,71	3,83
№	Объект	Место установки (принадлежность)	Наименование (описание оборудования)	Диспетчерские	Тип, марка	Код	Кол-во обн	УЕ на ТО	УЕ на ТР	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1	Наружные сети	ВЛЭП 6 кВ ВВОД 1,2 Авиапорт -1,2 п/с ХЮрях- ЦРП1	ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах	Авиапорт -1,2		124	3,2	11,1424	111,4208	ТО						ТО					
2	Наружные сети	ВЛЭП 6 кВ ВВОД 1,2 Авиапорт -1,2 п/с ХЮрях- ЦРП1	Заземляющие устройства ВЛ	Авиапорт -1,2		128	1	0,95	9,496	ТО						ТО					
3	Наружные сети	ВЛЭП 6 кВ ВВОД 1,2 Туймаада -1,2 п/с ХЮрях- ЦРП2	ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах	Туймаада-1,2	АС-95	124	3,3	11,4906	114,9027		ТО						ТО				
4	Наружные сети	ВЛЭП 6 кВ ВВОД 1,2 Туймаада -1,2 п/с ХЮрях- ЦРП2	Заземляющие устройства ВЛ	Туймаада-1,2		128	1	0,95	9,496		ТО						ТО				
5	Наружные сети	ВЛЭП 6 кВ ВВОД 1 ТП Северная -СВОД	ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах	Северная	АС-50	124	4,9	17,0618	170,6131			ТО						ТО			
6	Наружные сети	ВЛЭП 6 кВ ВВОД 1 ТП Северная -СВОД	Заземляющие устройства ВЛ	Северная		128	1	0,95	9,496			ТО						ТО			
7	Наружные сети	ВЛЭП 6 кВ	ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах	отпайка на КТПн ПОБ (ТП ЦК-ТП2)	СИП 3*50	124	1,9	6,6158	66,1561				ТО						ТО		
8	Наружные сети	ВЛЭП 6 кВ	Заземляющие устройства ВЛ	отпайка на КТПн ПОБ (ТП ЦК-ТП2)		128	1	0,95	9,496				ТО						ТО		
9	Наружные сети	ВЛЭП 6 кВ	ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах	ТП ЦК-ТП2 с отпайкой на КТПн ПОБ	СИП 3*50	124	1,9	6,6158	66,1561					ТО						ТО	
10	Наружные сети	ВЛЭП 6 кВ	Заземляющие устройства ВЛ	ТП ЦК-ТП2 с отпайкой на КТПн ПОБ		128	1	0,95	9,496					ТО						ТО	
11	Наружные сети	ВЛЭП 6 кВ	ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах	ЦРП1 - ТП ЦК	АС-95	124	0,8	2,7856	27,8552						ТО						ТО
12	Наружные сети	ВЛЭП 6 кВ	Заземляющие устройства ВЛ	ЦРП1 - ТП ЦК		128	1	0,95	9,496						ТО						ТО
13	Наружные сети	ВЛЭП 6 кВ отпайка	ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах	Северная ТП-3 до БПРМ-52	АС-50	124	1,4	4,8748	48,7466			ТО						ТО			
14	Наружные сети	ВЛЭП 6 кВ отпайка	Заземляющие устройства ВЛ	Северная ТП-3 до БПРМ-52		128	1	0,95	9,496			ТО						ТО			
15	Наружные сети	ВЛЭП 6 кВ	ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах	ЦРП1 -КТПн1	АС50	124	0,3	1,0446	10,4457				ТО						ТО		
16	Наружные сети	ВЛЭП 6 кВ	Заземляющие устройства ВЛ	ЦРП1 -КТПн1		128	1	0,95	9,496				ТО						ТО		
17	Наружные сети	ВЛЭП 6 кВ	ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах	КТП ПОБ - ТП ГСМ	СИП 3*50	124	0,6	2,0892	20,8914					ТО						ТО	
18	Наружные сети	ВЛЭП 6 кВ	Заземляющие устройства ВЛ	КТП ПОБ - ТП ГСМ		128	1	0,95	9,496					ТО						ТО	
19	Наружные сети	ВЛЭП 6 кВ	ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах	КТП Гр.Терм-ТП ГСМ	СИП 3*50	124	0,3	1,0446	10,4457						ТО						ТО
20	Наружные сети	ВЛЭП 6 кВ	Заземляющие устройства ВЛ	КТП Гр.Терм-ТП ГСМ		128	1	0,95	9,496						ТО						ТО
21	Наружные сети	ВЛЭП 6 кВ	ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах	ТП Автобаза -КТП ПДО	СИП 3*50	124	0,23	0,80086	8,00837	ТО						ТО					
22	Наружные сети	ВЛЭП 6 кВ	Заземляющие устройства ВЛ	ТП Автобаза -КТП ПДО		128	1	0,95	9,496	ТО						ТО					

23	Наружные сети	ВЛЭП 6 кВ	ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах	ТП ЦК-ТП2 с отпайкой на КТП ПДО		124	0,2	0,6964	6,9638		ТО					ТО				
24	Наружные сети	ВЛЭП 6 кВ	Заземляющие устройства ВЛ	ТП ЦК-ТП2 с отпайкой на КТП ПДО		128	1	0,95	9,496		ТО					ТО				
25	Наружные сети	КЛЭП 6 кВ	КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле	ТП АТБ-ТП Ангар	ААБл3*120	129	0,06	0,25638	2,56392		ТО			ТО		ТО			ТО	
26		КЛЭП 6 кВ	Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ	ТП АТБ-ТП Ангар		136		0	0		ТО			ТО		ТО			ТО	
27	Наружные сети	КЛЭП 6 кВ	КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле	ТП АТБ-ТП Ангар	ААБл3*120	129	0,06	0,25638	2,56392		ТО			ТО		ТО			ТО	
28		КЛЭП 6 кВ	Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ	ТП АТБ-ТП Ангар		136		0	0		ТО			ТО		ТО			ТО	
29	Наружные сети	КЛЭП 6 кВ	КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле	ТП ЗДО-КТПн КДП2	ААБл3*50	129	0,05	0,21365	2,1366		ТО			ТО			ТО			ТО
30		КЛЭП 6 кВ	Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ	ТП ЗДО-КТПн КДП2		136		0	0		ТО			ТО			ТО			ТО
31	Наружные сети	КЛЭП 6 кВ	КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле	ТП ЗДО-КТПн КДП1	ААБл3*50	129	0,05	0,21365	2,1366		ТО			ТО			ТО			ТО
32		КЛЭП 6 кВ	Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ	ТП ЗДО-КТПн КДП1		136		0	0		ТО			ТО			ТО			ТО
33	Наружные сети	КЛЭП 6 кВ	КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле	ТП Свод- КТПн РСРП	ААБл3*70	129	1,1	4,7003	47,0052		ТО			ТО		ТО			ТО	
34		КЛЭП 6 кВ	Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ	ТП Свод- КТПн РСРП		136		0	0		ТО			ТО		ТО			ТО	
35	Наружные сети	КЛЭП 6 кВ	КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле	ТП Свод- ТП Пождепо	ААБл3*70	129	1,2	5,1276	51,2784	ТО			ТО			ТО			ТО	
36		КЛЭП 6 кВ	Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ	ТП Свод- ТП Пождепо		136		0	0	ТО			ТО			ТО			ТО	
37	Наружные сети	КЛЭП 6 кВ	КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле	ТП Свод- ТП17	ААБл3*70	129	2,01	8,58873	85,89132		ТО			ТО			ТО			ТО
38		КЛЭП 6 кВ	Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ	ТП Свод- ТП17		136		0	0		ТО			ТО			ТО			ТО
39	Наружные сети	КЛЭП 6 кВ	КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле	ТП Свод- ТП17	ААБл3*70	129	2,01	8,58873	85,89132		ТО			ТО			ТО			ТО
40		КЛЭП 6 кВ	Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ	ТП Свод- ТП17		136		0	0		ТО			ТО			ТО			ТО
41	Наружные сети	КЛЭП 6 кВ	КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле	ТП17-ТП БПРМ232	ААБл3*50	129	1,2	5,1276	51,2784		ТО			ТО			ТО			ТО
42		КЛЭП 6 кВ	Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ	ТП17-ТП БПРМ232		136		0	0		ТО			ТО			ТО			ТО
43	Наружные сети	КЛЭП 6 кВ	КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле	ТП17-ТП БПРМ232	ААБл3*50	129	1,2	5,1276	51,2784		ТО			ТО			ТО			ТО
44		КЛЭП 6 кВ	Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ	ТП17-ТП БПРМ232		136		0	0		ТО			ТО			ТО			ТО
45	Наружные сети	КЛЭП 6 кВ	КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле	ТП3-ТП БПРМ52	ААБл3*70	129	1,3	5,5549	55,5516	ТО			ТО			ТО			ТО	
46		КЛЭП 6 кВ	Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ	ТП3-ТП БПРМ52		136		0	0	ТО			ТО			ТО			ТО	
47	Наружные сети	КЛЭП 6 кВ	КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле	ТП3-ТП БПРМ52	ААБл3*70	129	1,3	5,5549	55,5516	ТО			ТО			ТО			ТО	
48		КЛЭП 6 кВ	Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ	ТП3-ТП БПРМ52		136		0	0	ТО			ТО			ТО			ТО	
49	Наружные сети	КЛЭП 6 кВ	КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле	ЦРП1- ТП УТО17	ААБл3*150	129	0,6	2,5638	25,6392		ТО						ТО			ТО
50		КЛЭП 6 кВ	Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ	ЦРП1- ТП УТО17		136		0	0		ТО						ТО			ТО
51	Наружные сети	КЛЭП 6 кВ	КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле	ЦРП2-ТП РЭМ	ААБл3*95	129	0,1	0,4273	4,2732	ТО			ТО			ТО			ТО	
52		КЛЭП 6 кВ	Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ	ЦРП2-ТП РЭМ		136		0	0		ТО			ТО			ТО			ТО
53	Наружные сети	КЛЭП 6 кВ	КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле	ЦРП2-ТП РЭМ	ААБл3*95	129	0,1	0,4273	4,2732	ТО			ТО			ТО			ТО	
54		КЛЭП 6 кВ	Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ	ЦРП2-ТП РЭМ		136		0	0		ТО			ТО			ТО			ТО
55	Наружные сети	КЛЭП 6 кВ	КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле	КТП ПДО- ТП АТБ	ААБл3*95	129	0,32	1,36736	13,67424	ТО			ТО			ТО			ТО	
56		КЛЭП 6 кВ	Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ	КТП ПДО- ТП АТБ		136		0	0		ТО			ТО			ТО			ТО
57	Наружные сети	КЛЭП 6 кВ	КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле	ТП Автобаза -ТП АТБ	ААБл3*120	129	0,65	2,77745	27,7758		ТО			ТО			ТО			ТО
58		КЛЭП 6 кВ	Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ	ТП Автобаза -ТП АТБ		136		0	0		ТО			ТО			ТО			ТО

59	Наружные сети	КЛЭП 6 кВ	КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле	ТП ЗДО- ТП Автобаза		129	0,72	3,07656	30,76704	ТО			ТО			ТО			ТО		
60		КЛЭП 6 кВ	Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ	ТП ЗДО- ТП Автобаза		136		0	0	ТО			ТО			ТО			ТО		
61	Наружные сети	КЛЭП 6 кВ	КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле	ТП УТО-ТП ЗДО	ААШБлУЗ*70	129	0,52	2,22196	22,22064			ТО						ТО			ТО
62		КЛЭП 6 кВ	Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ	ТП УТО-ТП ЗДО		136		0	0			ТО						ТО			ТО
63	Наружные сети	КЛЭП 6 кВ	КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле	ТП УТО-ТП ЗДО	ААШБлУЗ*70	129	0,52	2,22196	22,22064			ТО						ТО			ТО
64		КЛЭП 6 кВ	Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ	ТП УТО-ТП ЗДО		136		0	0			ТО						ТО			ТО
65	Наружные сети	КЛЭП 6 кВ	КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле	ЦРП1-ТП БПРМ52	ААПл3*70	129	1,47	6,28131	62,81604			ТО						ТО			ТО
66		КЛЭП 6 кВ	Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ	ЦРП1-ТП БПРМ52		136		0	0			ТО						ТО			ТО
67	Наружные сети	КЛЭП 6 кВ	КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле	ТП Свод- ТПЗ	ААПл3*70	129	1,82	7,77686	77,77224		ТО			ТО				ТО			ТО
68		КЛЭП 6 кВ	Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ	ТП Свод- ТПЗ		136		0	0		ТО			ТО				ТО			ТО
69	Наружные сети	КЛЭП 6 кВ	КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле	ТП Свод- ТПЗ	ААПл3*70	129	1,82	7,77686	77,77224		ТО			ТО				ТО			ТО
70		КЛЭП 6 кВ	Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ	ТП Свод- ТПЗ		136		0	0		ТО			ТО				ТО			ТО
71	Наружные сети	КЛЭП 6 кВ	КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле	КТП1-КТП4		129	1,71	7,30683	73,07172												
72		КЛЭП 6 кВ	Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ	КТП1-КТП4		136		0	0												
73	Наружные сети	ВЛЭП 0,4 кВ	ВЛ до 1 кВ на металлических и ж/б опорах	ЦРП1-АОПП		125	0,3	0,4749	4,7481												
74	Наружные сети	ВЛЭП 0,4 кВ	ВЛ до 1 кВ на металлических и ж/б опорах	ЦРП1-ЭРТОС		125	0,25	0,39575	3,95675												
75	Наружные сети	ВЛЭП 0,4 кВ	ВЛ до 1 кВ на металлических и ж/б опорах	ТП РЭМ- РЭМ	СИП 3*16	125	0,2	0,3166	3,1654												
76	Наружные сети	ВЛЭП 0,4 кВ	ВЛ до 1 кВ на металлических и ж/б опорах	ТП РЭМ-Гараж		125	0,2	0,3166	3,1654												
77	Наружные сети	ВЛЭП 0,4 кВ	ВЛ до 1 кВ на металлических и ж/б опорах	ТП ЗДО- гост УТО	СИП 3*70	125	0,3	0,4749	4,7481												
78	Наружные сети	ВЛЭП 0,4 кВ	ВЛ до 1 кВ на металлических и ж/б опорах	ТП Автобаза -ж/с	АВВГ4*16	125	0,3	0,4749	4,7481												
79	Наружные сети	ВЛЭП 0,4 кВ	ВЛ до 1 кВ на металлических и ж/б опорах	ТП Автобаза -стройка КДП		125	0,25	0,39575	3,95675												
80	Наружные сети	ВЛЭП 0,4 кВ	ВЛ до 1 кВ на металлических и ж/б опорах	ЦРП2-Гагарина 10		125	0,15	0,23745	2,37405												
81	Наружные сети	ВЛЭП 0,4 кВ	ВЛ до 1 кВ на металлических и ж/б опорах	ЦРП2-Гагарина 10		125	0,15	0,23745	2,37405												
82	Наружные сети	ВЛЭП 0,4 кВ	ВЛ до 1 кВ на металлических и ж/б опорах	КТП ПОБ-Контур		125	0,3	0,4749	4,7481												
83	Наружные сети	ВЛЭП 0,4 кВ	ВЛ до 1 кВ на металлических и ж/б опорах	КТП ПОБ-транс. Цех ГСМ		125	0,1	0,1583	1,5827												
84	Наружные сети	ВЛЭП 0,4 кВ	ВЛ до 1 кВ на металлических и ж/б опорах	КТП ПОБ-Алроса		125	0,42	0,66486	6,64734												
85	Наружные сети	ВЛЭП 0,4 кВ	ВЛ до 1 кВ на металлических и ж/б опорах	КТП ПОБ- ИП Васильев		125	0,2	0,3166	3,1654												
86	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	ЦРП1-Агат		131	0,25	1,06825	10,683												
87	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	ЦРП1-КНС		131	0,25	1,06825	10,683												
88	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	ВЛЭК Якутия		131	0,3	1,2819	12,8196												
89	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	ВЛЭК Якутия		131	0,3	1,2819	12,8196												
90	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	ЦРП1-КНС	ААБ 3*35	131	0,35	1,49555	14,9562												
91	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	ЦРП1-АОПП	ААБ 3*35	131	0,35	1,49555	14,9562												

92	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	ТП РЭМ-база ЭРТОС1		131	0,25	1,06825	10,683										
93	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	ТП УТО-УТО(4 линии)		131	0,64	2,73472	27,34848										
94	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	ТП ЗДО- Якутия	ААПл4*90	131	0,3	1,2819	12,8196										
95	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	ТП ЗДО - гост. УТО	СИП 4*50	131	0,35	1,49555	14,9562										
96	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	ТП ЗДО-Якутия		131	0,3	1,2819	12,8196										
97	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	КТП КДП1-КДП гарант.		131	0,3	1,2819	12,8196										
98	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	КТП КДП1-АВР		131	0,01	0,04273	0,42732										
99	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	КТП КДП1-КДП негарант.		131	0,3	1,2819	12,8196										
100	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	КТП КДП2-АВР		131	0,01	0,04273	0,42732										
101	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	КТП КДП2-КДП гарант.		131	0,3	1,2819	12,8196										
102	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	ТП Ангар-МО		131	0,3	1,2819	12,8196										
103	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	ТП-17-ЗДП(2 линии)		131	0,1	0,4273	4,2732										
104	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	ТП-17-ГРМ(2 линии)		131	0,1	0,4273	4,2732										
105	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	ТПЗ-СДП52(2 линии)		131	0,24	1,02552	10,25568										
106	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	ТП Пождепо-Метое (2 линии)		131	0,6	2,5638	25,6392										
107	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	КТП РСР-РСР(2 линии)		131	0,2	0,8546	8,5464										
108	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	КТП РСР-МЧС(2 линии)		131	0,5	2,1365	21,366										
109	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	ТП БПРМ52-БПРМ(2 линии)		131	0,05	0,21365	2,1366										
110	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	КТП ПДО-ПДО		131	0,04	0,17092	1,70928										
111	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	КТП ПДО-Якутия		131	0,1	0,4273	4,2732										
112	Наружные сети	КЛЭП 0,4 кВ	КЛ до 1 кВ силовая, проложенная в земле	КТП ПДО-Склад		131	0,2	0,8546	8,5464										
113	ЦРП1	ЦРП-1	Трансформатор силовой 6(10)\0,4 кВ 400 кВА		ТМ400/6	105	2	4,654	46,53						ТР				
114	ЦРП1	ЦРП-1	Вводное устройство 6(10) кВ			101	1	0,95	9,496						ТР				
115	ЦРП1	ЦРП-1	Распредустройство 0,4 кВ			109	1	2,216	22,158						ТР				
116	ЦРП1	ЦРП-1	Заземляющие устройства ПС, РУ			88	1	3,165	31,654	ТО					ТО		ТР		
117	ЦРП2	ЦРП-2	Трансформатор силовой 6(10)\0,4 кВ 630 кВА		ТМ630/6	106	2	4,874	48,746							ТР			
118	ЦРП2	ЦРП-2	Вводное устройство 6(10) кВ			101	1	0,95	9,496							ТР			
119	ЦРП2	ЦРП-2	Распредустройство 0,4 кВ			109	1	2,216	22,158							ТР			
120	ЦРП2	ЦРП-2	Заземляющие устройства ПС, РУ			88	1	3,165	31,654								ТР		ТО
121	ТП РЭМ	ТП РЭМ	Трансформатор силовой 6(10)\0,4 кВ 400 кВА		ТМ-400/6	105	1	2,327	23,265								ТР		
122	ТП РЭМ	ТП РЭМ	Трансформатор силовой 6(10)\0,4 кВ 160 кВА		ТМ-160/6	103	1	1,345	13,453								ТР		
123	ТП РЭМ	ТП РЭМ	Вводное устройство 6(10) кВ		ВНП-16	101	1	0,95	9,496								ТР		
124	ТП РЭМ	ТП РЭМ	Распредустройство 0,4 кВ			109	1	2,216	22,158								ТР		
125	ТП РЭМ	ТП РЭМ	Заземляющие устройства ПС, РУ			88	1	3,165	31,654			ТО					ТО		
126	ТП БПРМ-52	ТП БПРМ-52	Трансформатор силовой 6(10)\0,4 кВ до 100 кВА			102	2	1,962	19,626									ТР	
127	ТП БПРМ-52	ТП БПРМ-52	Вводное устройство 6(10) кВ		ВНП-16	101	1	0,95	9,496									ТР	

128	ТП БПРМ-52	ТП БПРМ-52	Распредустройство 0,4 кВ			109	1	2,216	22,158									ТР		
129	ТП БПРМ-52	ТП БПРМ-52	Заземляющие устройства ПС, РУ		РВ3-10/400	88	1	3,165	31,654									ТО		
130	ТП-3	ТП-3	Трансформатор силовой 6(10)0,4 кВ 250 кВА			104	2	3,038	30,388									ТР		
131	ТП-3	ТП-3	Вводное устройство 6(10) кВ		КСО-366	101	1	0,95	9,496									ТР		
132	ТП-3	ТП-3	Распредустройство 0,4 кВ			109	1	2,216	22,158									ТР		
133	ТП-3	ТП-3	Заземляющие устройства ПС, РУ			88	1	3,165	31,654										ТО	
134	КТП РСРП	КТП РСРП	Трансформатор силовой 6(10)0,4 кВ до 100 кВА			102	1	0,981	9,813									ТР		
135	КТП РСРП	КТП РСРП	Вводное устройство 6(10) кВ			101	1	0,95	9,496									ТР		
136	КТП РСРП	КТП РСРП	Распредустройство 0,4 кВ			109	1	2,216	22,158									ТР		
137	КТП РСРП	КТП РСРП	Заземляющие устройства ПС, РУ			88	1	3,165	31,654							ТО				
138	ТП СВОД	ТП СВОД	Трансформатор силовой 6(10)0,4 кВ 630 кВА			106	1	2,437	24,373					ТР						
139	ТП СВОД	ТП СВОД	Трансформатор силовой 6(10)0,4 кВ 250 кВА			104	1	1,519	15,194					ТР						
140	ТП СВОД	ТП СВОД	Вводное устройство 6(10) кВ		ВНП-15	101	1	0,95	9,496					ТР						
141	ТП СВОД	ТП СВОД	Распредустройство 0,4 кВ			109	1	2,216	22,158					ТР						
142	ТП СВОД	ТП СВОД	Заземляющие устройства ПС, РУ		ПР-10	88	1	3,165	31,654				ТО				ТР			
143	ТП-17	ТП-17	Трансформатор силовой 6(10)0,4 кВ 250 кВА			104	2	3,038	30,388									ТР		
144	ТП-17	ТП-17	Вводное устройство 6(10) кВ		ВНП-16	101	1	0,95	9,496									ТР		
145	ТП-17	ТП-17	Распредустройство 0,4 кВ			109	1	2,216	22,158									ТР		
146	ТП-17	ТП-17	Заземляющие устройства ПС, РУ		ПР-10	88	1	3,165	31,654											
147	ТП Пождепо	ТП Пождепо	Трансформатор силовой 6(10)0,4 кВ 160 кВА			103	2	2,69	26,906							ТР				
148	ТП Пождепо	ТП Пождепо	Вводное устройство 6(10) кВ		РВ-10/400	101	1	0,95	9,496							ТР				
149	ТП Пождепо	ТП Пождепо	Распредустройство 0,4 кВ			109	1	2,216	22,158							ТР				
150	ТП Пождепо	ТП Пождепо	Заземляющие устройства ПС, РУ		РВ3-10	88	1	3,165	31,654											
151	ТП Ангар	ТП Ангар	Трансформатор силовой 6(10)0,4 кВ 400 кВА			105	1	2,327	23,265									ТР		
152	ТП Ангар	ТП Ангар	Трансформатор силовой 6(10)0,4 кВ 250 кВА			104	1	1,519	15,194									ТР		
153	ТП Ангар	ТП Ангар	Вводное устройство 6(10) кВ			101	1	0,95	9,496									ТР		
154	ТП Ангар	ТП Ангар	Распредустройство 0,4 кВ			109	1	2,216	22,158									ТР		
155	ТП Ангар	ТП Ангар	Заземляющие устройства ПС, РУ			88	1	3,165	31,654											
156	ТП АТБ	ТП АТБ	Трансформатор силовой 6(10)0,4 кВ 400 кВА			105	2	4,654	46,53									ТР		
157	ТП АТБ	ТП АТБ	Вводное устройство 6(10) кВ			101	1	0,95	9,496									ТР		
158	ТП АТБ	ТП АТБ	Распредустройство 0,4 кВ			109	1	2,216	22,158									ТР		
159	ТП АТБ	ТП АТБ	Заземляющие устройства ПС, РУ			88	1	3,165	31,654			ТО				ТР				
160	КТП ПДО	КТП ПДО	Трансформатор силовой 6(10)0,4 кВ 160 кВА			103	1	1,345	13,453				ТР							
161	КТП ПДО	КТП ПДО	Вводное устройство 6(10) кВ			101	1	0,95	9,496											
162	КТП ПДО	КТП ПДО	Распредустройство 0,4 кВ			109	1	2,216	22,158											
163	КТП ПДО	КТП ПДО	Заземляющие устройства ПС, РУ			88	1	3,165	31,654					ТО						
164	ТП Автобаза	ТП Автобаза	Трансформатор силовой 6(10)0,4 кВ 160 кВА		ТМ-400/6	103	1	1,345	13,453									ТР		
165	ТП Автобаза	ТП Автобаза	Вводное устройство 6(10) кВ		ВН-17-630-12,	101	1	0,95	9,496									ТР		
166	ТП Автобаза	ТП Автобаза	Распредустройство 0,4 кВ			109	1	2,216	22,158									ТР		
167	ТП Автобаза	ТП Автобаза	Заземляющие устройства ПС, РУ		ЗР-10У3	88	1	3,165	31,654				ТО					ТР		
168	ТП ЗДО	ТП ЗДО	Трансформатор силовой 6(10)0,4 кВ 630 кВА		ТМ-630/6	106	2	4,874	48,746					ТР						
169	ТП ЗДО	ТП ЗДО	Вводное устройство 6(10) кВ		ВНП-16	101	1	0,95	9,496					ТР						
170	ТП ЗДО	ТП ЗДО	Распредустройство 0,4 кВ			109	1	2,216	22,158					ТР						
171	ТП ЗДО	ТП ЗДО	Заземляющие устройства ПС, РУ			88	1	3,165	31,654							ТР				
172	ТП УТО	ТП УТО	Трансформатор силовой 6(10)0,4 кВ 400 кВА		ТМГ-400/6	105	2	4,654	46,53									ТР		
173	ТП УТО	ТП УТО	Вводное устройство 6(10) кВ		ВНП-16	101	1	0,95	9,496									ТР		
174	ТП УТО	ТП УТО	Распредустройство 0,4 кВ			109	1	2,216	22,158									ТР		
175	ТП УТО	ТП УТО	Заземляющие устройства ПС, РУ			88	1	3,165	31,654							ТР	ТО			

176	КТП КДП-1	КТП КДП-1	Трансформатор силовой 6(10)0,4 кВ 400 кВА		ТМ-320/6	105	1	2,327	23,265								ТР				
177	КТП КДП-1	КТП КДП-1	Вводное устройство 6(10) кВ		РВ-10/400	101	1	0,95	9,496								ТР				
178	КТП КДП-1	КТП КДП-1	Распредустройство 0,4 кВ		ЯРВ-400	109	1	2,216	22,158								ТР				
179	КТП КДП-1	КТП КДП-1	Заземляющие устройства ПС, РУ		РЗ-10	88	1	3,165	31,654									ТО			
180	КТП КДП-2	КТП КДП-2	Трансформатор силовой 6(10)0,4 кВ 250 кВА		ТМГ-250/6	104	1	1,519	15,194								ТР				
181	КТП КДП-2	КТП КДП-2	Вводное устройство 6(10) кВ		РВ-10/400	101	1	0,95	9,496								ТР				
182	КТП КДП-2	КТП КДП-2	Распредустройство 0,4 кВ		ЯРВ-400	109	1	2,216	22,158								ТР				
183	КТП КДП-2	КТП КДП-2	Заземляющие устройства ПС, РУ		РЗ-10	88	1	3,165	31,654									ТО			
184	ТП ГСМ	ТП ГСМ	Трансформатор силовой 6(10)0,4 кВ 400 кВА		ТМ-400/6	105	1	2,327	23,265								ТР				
185	ТП ГСМ	ТП ГСМ	Трансформатор силовой 6(10)0,4 кВ 160 кВА		ТМ-160/6	103	1	1,345	13,453								ТР				
186	ТП ГСМ	ТП ГСМ	Вводное устройство 6(10) кВ			101	1	0,95	9,496								ТР				
187	ТП ГСМ	ТП ГСМ	Распредустройство 0,4 кВ			109	1	2,216	22,158								ТР				
188	ТП ГСМ	ТП ГСМ	Заземляющие устройства ПС, РУ			88	1	3,165	31,654									ТР			
189	КТП ПОБ	КТП ПОБ	Трансформатор силовой 6(10)0,4 кВ 250 кВА		ТМГ-250/6	104	1	1,519	15,194								ТР				
190	КТП ПОБ	КТП ПОБ	Вводное устройство 6(10) кВ		ВНА-10/630-24	101	1	0,95	9,496								ТР				
191	КТП ПОБ	КТП ПОБ	Распредустройство 0,4 кВ			109	1	2,216	22,158								ТР				
192	КТП ПОБ	КТП ПОБ	Заземляющие устройства ПС, РУ		ПР-10	88	1	3,165	31,654									ТР	ТО		
193	КТП-2	КТП-2	Трансформатор силовой 6(10)0,4 кВ 250 кВА			104	2	3,038	30,388											ТР	
194	КТП-2	КТП-2	Вводное устройство 6(10) кВ			101	1	0,95	9,496											ТР	
195	КТП-2	КТП-2	Распредустройство 0,4 кВ			109	1	2,216	22,158											ТР	
196	КТП-2	КТП-2	Заземляющие устройства ПС, РУ			88	1	3,165	31,654											ТР	
1	Кюпцы	ПП 110 кВ "Кюпцы"	Разъединитель 110 кВ	РЛ-119-1	0-110.П/1000У	72	1	2,152	10,762								ТО				
2	Кюпцы	ПП 110 кВ "Кюпцы"	Разъединитель 110 кВ	РЛ-119-2	0-110.П/1000У	72	1	2,152	10,762								ТР			ТО	
3	Кюпцы	ПП 110 кВ "Кюпцы"	Разрядники 110 кВ	ОПН-110		75	3	5,697	28,488										ТО		
6	Кюпцы	ПП 110 кВ "Кюпцы"	Блок высокочастотного заграждения с конденсаторами связи 110кВ	КС-110 кВ Л-119-1	Блок Б 110 кВ	81	1	1,234	6,172								ТО				
10	Кюпцы	ПП 110 кВ "Кюпцы"	Блок высокочастотного заграждения с конденсаторами связи 110кВ	КС-110 кВ Л-119-2	Блок Б 110 кВ	81	1	1,234	6,172								ТО				
11	Кюпцы	ПП 110 кВ "Кюпцы"	Трансформаторы измерительные 110 кВ	ТН-110		78	1	1,266	6,331								ТО				
12	Кюпцы	ПП 110 кВ "Кюпцы"	Трансформаторы измерительные 110 кВ	ТРГ-110-В-121		78	3	3,798	18,993								ТО				
13	Кюпцы	ПП 110 кВ "Кюпцы"	Выключатель масляный 110 кВ	В-121		67	1	5,856	29,28								ТО				
14	Кюпцы	ПП 110 кВ "Кюпцы"	Разъединитель 110 кВ	РЛ121	0-110.П/1000У	72	1	2,152	10,762								ТО				
15	Кюпцы	ПП 110 кВ "Кюпцы"	Блок высокочастотного заграждения с конденсаторами связи 110кВ	КС-110 кВ Л-121	Блок Б 110 кВ	81	1	1,234	6,172								ТО				
16	Кюпцы	ПП 110 кВ "Кюпцы"	Сборные шины 110кВ, изоляторы			80	1	3,165	15,827								ТО				
17	Кюпцы	ПП 110 кВ "Кюпцы"	Устройства РЗА ПС-35кВ			85	1	15,035	0								ТО				
18	Кюпцы	ПП 110 кВ "Кюпцы"	Система ТМ и ВЧ связи ПС-110кВ			86	1	94,169	0								ТО				
19	Кюпцы	ПП 110 кВ "Кюпцы"	Заземляющие устройства ПС, РУ			88	1	3,165	31,654								ТО				
20	Кюпцы	ПП 110 кВ "Кюпцы"	Источник резервного питания цепи РЗА с аккумуляторами	Батарея аккумуляторная		169	1	3,165	31,654								ТР			ТО	
21	Кюпцы	ПП 110 кВ "Кюпцы"	Эл.отопитель	Отопление		188	4	1,076	10,764								ТР			ТО	
22	Кюпцы	ПП 110 кВ "Кюпцы"	Щит управления наружным освещением (с фотореле)	Освещение наруж		164	1	1,266	12,661								ТР			ТО	
23	Кюпцы	ПП 110 кВ "Кюпцы"	Наружной установки с лампами накаливания Арматура осветительная	Освещение наруж		144	2	0,102	1,028								ТР			ТО	
24	Кюпцы	ПП 110 кВ "Кюпцы"	Осветительный щиток	Освещение внутр		161	1	1,266	12,661								ТР			ТО	
25	Кюпцы	ПП 110 кВ "Кюпцы"	Внутренней установки с люминисцент. лампами Арматура осветительная	Освещение внутр		146	4	0,164	1,644								ТР			ТО	
26	Кюпцы	ПП 110 кВ "Кюпцы"	БРХ (ПРА, эл.пров, ЭД, эл.светильники)	Освещение внутр		165	1	2,691	26,906								ТР			ТО	
27	Кюпцы	ПП 110 кВ "Кюпцы"	Вводное устройство 6(10) кВ	ТСН		101	1	0,95	9,496								ТО			ТО	
28	Кюпцы	ПП 110 кВ "Кюпцы"	Трансформатор силовой 6(10)0,4 кВ до 100 кВА	ТСН		102	1	0,981	9,813								ТО			ТО	

29	Кюпы	ПП 110 кВ "Кюпы"	Распредустройство 0,4 кВ	ТСН		109	1	2,216	22,158		ТО						ТО				
30	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Блок высокочастотного загараждения с конденсаторами связи 110кВ	КС-110 кВ Л-121-2	Блок Б 110 кВ	81	1	1,234	6,172			ТО						ТО			
31	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Разъединитель 110 кВ	РЛ121	0-110.П/1000У	72	1	2,152	10,762			ТО						ТО			
32	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Трансформаторы измерительные 110 кВ	ТН-110		78	1	1,266	6,331			ТО						ТО			
33	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Разъединитель 110 кВ	СР-110-2	0-110.П/1000У	72	1	2,152	10,762			ТО						ТО			
34	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Разъединитель 110 кВ	СР-110-1	0-110.П/1000У	72	1	2,152	10,762			ТО						ТО			
35	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Разъединитель 110 кВ	РВ-110-1Т	0-110.П/1000У	72	1	2,152	10,762			ТО						ТО			
36	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Трансформаторы измерительные 110 кВ	ТРГ-110-1Т		78	3	3,798	18,993			ТО						ТО			
37	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Выключатель масляный 110 кВ	В-110-1Т		67	1	5,856	29,28			ТО						ТО			
38	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Разрядники 110 кВ	ОПН-110-1Т		75	3	5,697	28,488			ТО						ТО			
39	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Трансформатор силовой 110 кВ 16000 кВА	1Т	ТМН-6300	63	1	45,581	227,906			ТО						ТО			
40	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Реактор шунтирующий 110 кВ	ОПН-110-1Т-0		82	1	48,113	240,567			ТО						ТО			
41	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Короткозамыкатель 110 кВ	ЗОН-1Т		69	1	1,203	6,014			ТО						ТО			
42	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Разрядник 10 кВ (установленные в РУ)	ОПН-6-1		97	3	1,71	8,547			ТО						ТО			
43	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Вводное устройство 6(10) кВ	Р-6-ТСН-1		101	1	0,95	9,496			ТО						ТО			
44	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Трансформатор силовой 6(10)0,4 кВ до 100 кВА	ТСН-1		102	1	0,981	9,813			ТО						ТО			
45	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Сборные шины 110кВ, изоляторы	1 сш		80	1	3,165	15,827			ТО						ТО			
46	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Разъединитель 110 кВ	РВ-110-2Т		72	1	2,152	10,762			ТО						ТО			
47	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Трансформаторы измерительные 110 кВ	ТРГ-110-2Т		78	3	3,798	18,993			ТО						ТО			
48	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Выключатель масляный 110 кВ	В-110-2Т		67	1	5,856	29,28			ТО						ТО			
49	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Разрядники 110 кВ	ОПН-110-2Т		75	3	5,697	28,488			ТО						ТО			
50	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Трансформатор силовой 110 кВ 16000 кВА	2Т	ТМН-6300	63	1	45,581	227,906			ТО						ТО			
51	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Реактор шунтирующий 110 кВ	ОПН-110-2Т-0		82	1	48,113	240,567			ТО						ТО			
52	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Короткозамыкатель 110 кВ	ЗОН-2Т		69	1	1,203	6,014			ТО						ТО			
53	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Разрядник 10 кВ (установленные в РУ)	ОПН-6-2		97	3	1,71	8,547			ТО						ТО			
54	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Вводное устройство 6(10) кВ	Р-6-ТСН-2		101	1	0,95	9,496			ТО						ТО			
55	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Трансформатор силовой 6(10)0,4 кВ до 100 кВА	ТСН-2		102	1	0,981	9,813			ТО						ТО			
56	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Сборные шины 110кВ, изоляторы	2 сш		80	1	3,165	15,827			ТО						ТО			
57	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ	Заземляющие устройства ПС, РУ	ЗУ ОРУ		88	1	3,165	31,654							ТР					
58	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Устройства РЗА ПС-110кВ			84	1	30,071	0			ТО						ТО			

59	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Система ТМ и ВЧ связи ПС-110кВ		86	1	94,169	0			ТО					ТО			
60	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Трансформаторы напряжения 10 кВ (3 фазы)	яч 1 ТН-1	95	1	0,475	2,374			ТО					ТО			
61	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Разъединитель 10 кВ (шинный, секционирующий, ТСН)	яч 1 ЗН-ТН-1	92	1	1,045	5,223			ТО					ТО			
62	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Выключатель масляный 10 кВ (Ввод, Отход. фидер, Секционный, БСК, ТСН)	яч 3 В-6-1Т	89	1	1,551	7,755			ТО					ТО			
63	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Трансформаторы тока 10 кВ	яч 3 ТТ	94	2	0,57	2,848			ТО					ТО			
64	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Разъединитель 10 кВ (шинный, секционирующий, ТСН)	яч 3 ЗН6-1Т	92	1	1,045	5,223			ТО					ТО			
65	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Выключатель масляный 10 кВ (Ввод, Отход. фидер, Секционный, БСК, ТСН)	яч 5 В-6-Ф2	89	1	1,551	7,755			ТО					ТО			
66	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Трансформаторы тока 10 кВ	яч 5 ТТ	94	2	0,57	2,848			ТО					ТО			
67	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Разъединитель 10 кВ (шинный, секционирующий, ТСН)	яч 5 ЗН6-Ф2	92	1	1,045	5,223			ТО					ТО			
68	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Выключатель масляный 10 кВ (резерв)	яч 7 В-6-резерв	91	1	1,551	7,755			ТО					ТО			
69	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Трансформаторы тока 10 кВ	яч 7 ТТ	94	2	0,57	2,848			ТО					ТО			
70	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Разъединитель 10 кВ (шинный, секционирующий, ТСН)	яч 7 ЗН6-резерв	92	1	1,045	5,223			ТО					ТО			
71	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Выключатель масляный 10 кВ (Ввод, Отход. фидер, Секционный, БСК, ТСН)	яч 9 В-6-СВ-6	89	1	1,551	7,755			ТО					ТО			
72	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Трансформаторы тока 10 кВ	яч 9 ТТ	94	2	0,57	2,848			ТО					ТО			
73	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Разъединитель 10 кВ (шинный, секционирующий, ТСН)	яч 9 ЗН6-СВ-6	92	1	1,045	5,223			ТО					ТО			
74	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Выключатель масляный 10 кВ (резерв)	яч 11 В-6-резерв	91	1	1,551	7,755			ТО					ТО			
75	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Трансформаторы тока 10 кВ	яч 11 ТТ	94	2	0,57	2,848			ТО					ТО			
76	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Разъединитель 10 кВ (шинный, секционирующий, ТСН)	яч 11 ЗН6-резерв	92	1	1,045	5,223			ТО					ТО			
77	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Трансформаторы напряжения 10 кВ (3 фазы)	яч 2 ТН-2	95	1	0,475	2,374			ТО					ТО			
78	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Разъединитель 10 кВ (шинный, секционирующий, ТСН)	яч 2 ЗНШ-2	92	1	1,045	5,223			ТО					ТО			
79	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Выключатель масляный 10 кВ (Ввод, Отход. фидер, Секционный, БСК, ТСН)	яч 4 В-6-2Т	89	1	1,551	7,755			ТО					ТО			
80	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Трансформаторы тока 10 кВ	яч 4 ТТ	94	2	0,57	2,848			ТО					ТО			
81	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Разъединитель 10 кВ (шинный, секционирующий, ТСН)	яч 4 ЗН6-2Т	92	1	1,045	5,223			ТО					ТО			
82	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Выключатель масляный 10 кВ (резерв)	яч 6 В-6-резерв	91	1	1,551	7,755			ТО					ТО			
83	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Трансформаторы тока 10 кВ	яч 6 ТТ	94	2	0,57	2,848			ТО					ТО			
84	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Разъединитель 10 кВ (шинный, секционирующий, ТСН)	яч 6 ЗН6-резерв	92	1	1,045	5,223			ТО					ТО			
85	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Выключатель масляный 10 кВ (резерв)	яч 8 В-6-резерв	91	1	1,551	7,755			ТО					ТО			
86	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Трансформаторы тока 10 кВ	яч 8 ТТ	94	2	0,57	2,848			ТО					ТО			
87	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Разъединитель 10 кВ (шинный, секционирующий, ТСН)	яч 8 ЗН6-резерв	92	1	1,045	5,223			ТО					ТО			
88	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Разъединитель 10 кВ (шинный, секционирующий, ТСН)	яч 10 СР-6	92	1	1,045	5,223			ТО					ТО			

89	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Выключатель масляный 10 кВ (Ввод, Отход. фидер, Секционный, БСК, ТСН)	яч 12 В-6-Связь-ПС		89	1	1,551	7,755			ТО						ТО			
90	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Трансформаторы тока 10 кВ	яч 12 ТТ		94	2	0,57	2,848			ТО						ТО			
91	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Разъединитель 10 кВ (шинный, секционирующий, ТСН)	яч 12 ЗН6-Связь-ПС		92	1	1,045	5,223			ТО						ТО			
92	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Устройства РЗА РУ-10			98	1	7,597	0			ТО						ТО			
93	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Система ТМ РУ-6кВ			99	1	23,424	0			ТО						ТО			
94	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Сборные шины 6кВ, изоляторы	1 сш		100	1	6,331	31,654			ТО						ТО			
95	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Сборные шины 6кВ, изоляторы	2 сш		100	1	6,331	31,654			ТО						ТО			
96	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Заземляющие устройства ПС, РУ	ЗУ РУ		88	1	3,165	31,654							ТР					
97	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Источник резервного питания цепи РЗА с аккумулятором для ПС и ПП	Батарея аккумулятор		169	1	3,165	31,654							ТР					
98	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Электронагреватель	Отопление		188	10	2,69	26,91							ТР					
99	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Щит управления наружным освещением (с фотореле)	Освещение наруж		164	1	1,266	12,661							ТР					
100	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Наружной установки с лампами накаливания Арматура осветительная	Освещение наруж		144	2	0,102	1,028							ТР					
101	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Осветительный щиток	Освещение внутр		161	1	1,266	12,661							ТР					
102	Усть-Мая	ПС 110 кВ "Усть-Мая" ЗРУ 6 кВ	Внутренней установки с люминесцент. лампами Арматура осветительная	Освещение внутр		146	8	0,328	3,288							ТР					
103	Усть-Мая	ВЛ 6 кВ Связь-ПС	ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах	Ф-12 Связь-ПС		124	2,74	9,54068	95,40406			ТР						ТО			
104	Усть-Мая	ВЛ 6 кВ Связь-ПС	Заземляющие устройства ВЛ	Ф-12Связь-ПС		128	1	0,95	9,496			ТР						ТО			